

**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA**

**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

Ofício nº 13/2023.

De: Secretário de Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários.

Ao: Setor de Licitações e Contratos.

Ilmos. Srs.


Considerando a necessidade desta administração em manter em execução os serviços referentes a Tomada de Preços 03/2022: FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, BRAÇOS E POSTES PARA LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS SUBSTITUÍDOS. SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO POR LED CONTEMPLANDO: PLACA DE OBRA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 70W E 75W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO BR2; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO; REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E BRAÇOS EXISTENTE. INDICADOR: LUMINÁRIAS 58 UNIDADES, IMPLANTAÇÃO DE POSTES: 50 UNIDADES E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. A empresa Stel Sistemas Elétricos LTDA, CNPJ: 07.248.071/0001-57, propôs o 2º (segundo) aditivo de prorrogação de prazo de execução, tendo em vista que a empresa enfrentou dificuldades referente aos trâmites com a concessionária de energia CPFL, motivos que culminaram no atraso da execução dos serviços, conforme solicitação da empresa em anexo.


Diante do exposto, solicito deste setor, que seja realizado o aditivo de prorrogação de prazo de execução, por mais 60 (sessenta) dias a partir da data de 07/12/2022, pois a segunda medição desta obra foi realizada posterior a data de vencimento de execução e o Paranacidade, responsável pela aprovação das medições, necessita que a mesma seja efetuada dentro do prazo de vigência.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição para esclarecimentos adicionais.

Barra do jacaré/PR, 09 de março de 2023.

Atenciosamente,

  
**Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários**  
**Luiz Carlos França**



**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA**

**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000

**PARECER TÉCNICO DE ADIVITO DE PRAZO**

Eu, Alexandre Augusto Ormeneze, Arquiteto, Fiscal da obra abaixo citada, venho através desde solicitar junto ao Paraná Cidade / SEDU o aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias para empresa STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 07.248.071/0001-57, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches, 305-C, Jd. Vitória, Cambé / PR, referente ao contrato do Edital Tomada de Preços nº 03/2022, Licitação 42/2022, entendo razoável a justificativa técnica para que se estenda o prazo em 60 (sessenta dias) dias após o termino do aditivo inicial para que a obra possa ser concluída. Encaminha-se ao departamento municipal responsável para deliberação a respeito da pretensão formulada pela construtora requerente

Barra do Jacaré / PR, 09 de março de 2023

ALEXANDRE AUGUSTO Assinado de forma digital por  
ORMENEZE:040695119 ALEXANDRE AUGUSTO  
ORMENEZE:04069511954  
54 Dados: 2023.03.09 09:07:52 -03'00'

---

Alexandre Augusto Ormeneze  
Arquiteto - Fiscal da Obra  
CAU/BR 66860-5



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  
Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR.  
A/C.: Engenheiro Alexandre Ormeneze

REF.: SOLICITAÇÃO DO 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.

Prezados;

A empresa **STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado e inscrito sob o CNPJ 07.248.071/0001-57, com endereço na Rua Francisco Delgado Sanches, 305-C, Jd. Vitória, Cambé – PR, responsável pela execução de FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, BRAÇOS E POSTES PARA LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS SUBSTITUÍDOS. SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO POR LED CONTEMPLANDO: PLACA DE OBRA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 70W E 75W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO BR2; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO; REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E BRAÇOS EXISTENTE. INDICADOR: LUMINÁRIAS 58 UNIDADES, IMPLANTAÇÃO DE POSTES: 50 UNIDADES E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 42/2022 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, fornecida pelo CONTRATANTE, vêm através desta, solicitar o **Termo de Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução** por um período de 60 (sessenta) dias a partir da data de 07/12/2022, conforme motivação de fato e direito adiante exposta.

Tal pleito deve se ao fato do prazo da análise, e aprovação dos projetos de 04(quatro) padrões de entrada de energia com caixa de medição polimérica com lente encaminhada junto à concessionária de Energia CPFL, onde foi protocolado na data de 15/09/2022 e liberado a aprovação para a execução na data de 03/11/2022 ( ANEXO I), onde foram executados os padrões conforme aprovação.

Na data de 14/12/2022, após construção dos padrões, foi solicitada a vistoria dos padrões junto a CPFL, e 20/12/2022 a concessionária fez a vistoria, tendo uma pequena reprova, com isso, a empresa fez as correções necessárias, e na data de 29/12/2022 foi solicitado outra vistoria, e 03/01/2023 foi aprovado à execução (ANEXO II), mas até a presente data a concessionária de energia ainda não energizou os padrões para a alimentação dos postes ornamentais.

Em face dos aspectos elencados acima, a empresa STEL, tem o único objetivo de proporcionar ao município a continuidade dos serviços, mantendo o nível de excelência alcançada no decorrer do período, que passam a ser uma desejável prioridade no âmbito da gestão pública.



**SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA**  
Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

Sem mais para o momento, contamos com a compreensão de Vossa Senhoria, aguardamos seu pronunciamento e aproveitamos para nos colocar à disposição de eventuais questionamentos e reiterar nossos votos de elevada estima e consideração.

Nestes termos, respeitosamente,

Pede deferimento.

Cambé, 30 de Janeiro de 2023.

**Gilmar Schiavoni**  
Engenheiro Eletricista  
CREA – PR 85334/D

07248071/0001-57

STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA.

RUA FRANCISCO DELGADO SANCHES, 305-C

CENTRO

CEP 86181-130 - CAMBÉ - PR



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  
Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

## ANEXO I

Aprovação na data de 03/11/2022, dos projetos de 04(quatro) padrões de entrada de energia com caixa de medição polimérica com lente, encaminhada junto à concessionária de Energia CPFL.

CPFL - Energia

Meus Projetos | Criar um Projeto | Solicitar Vistoria | Solicitar Orçamento | Arquivos | Meus Dados | Ajuda | Sair

sitemap : Meus Projetos

Olá, GILMAR

<input checked="" type="checkbox"/> Projetos em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Projetos encerrados	<input checked="" type="checkbox"/> Projetos incompletos	<input checked="" type="checkbox"/> Projetos em execução por outro profissional	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar chat		
Buscar SA/Atividade:		Ver:				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	5 projetos particulares ▾				
ATIVIDADE / NOTA DE SERVIÇO	PROJETO PARTICULAR	SERVIÇO	MUNICÍPIO	DATA	STATUS	OPÇÕES
1080269779 / 839215904	AV N.S APARECIDA	LIGAÇÃO NOVA BT COM OCUPAÇÃO DE POSTE	BARRA DO JACARE	15/09/2022	SOLICITAR VISTORIA	
1080236136 / 839217569	RUA PARANÁ	LIGAÇÃO NOVA BT COM OCUPAÇÃO DE POSTE	BARRA DO JACARE	15/09/2022	SOLICITAR VISTORIA	
1080216420 / 839216195	AV RUI BARBOSA	LIGAÇÃO NOVA BT COM OCUPAÇÃO DE POSTE	BARRA DO JACARE	15/09/2022	SOLICITAR VISTORIA	
1079820021 / 839206314	AV N.S APARECIDA -B DO JACARÉ	LIGAÇÃO NOVA BT COM OCUPAÇÃO DE POSTE	BARRA DO JACARE	14/09/2022	SOLICITAR VISTORIA	



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

## Solicitação de Atendimento nº 7747654, 1080236136 839217569

06/10/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (TÉCNICO)

PARECER:

\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO INTERNA: \*\*\*\*\*SEM NECESSIDADE DE OBRA NA REDE. \*CARGA INSTALADA: 1,5 kW / Categoria B1. [Carga instalada compatível com a categoria de atendimento]\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO EXTERNA:\*\*\*\*\* \*Atividade/Nota de Serviço: 1080236136/839217569\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA. \*\*\*\*

03/11/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)

PARECER:

Atividade/Nota de Serviço: 1080236136/839217569\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA. \*

## Solicitação de Atendimento nº 7747801, 1080269779 839215904

06/10/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (TÉCNICO)

PARECER:

\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO INTERNA: \*\*\*\*\*SEM NECESSIDADE DE OBRA NA REDE. \*CARGA INSTALADA: 1,5kW / Categoria B1. [Carga instalada compatível com a categoria de atendimento]\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO EXTERNA:\*\*\*\*\* \*Atividade/Nota de Serviço: 1080269779/839215904\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA. \*\*\*\*

03/11/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)

PARECER:

Atividade/Nota de Serviço: 1080269779/839215904\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA. \*

STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Rua Francisco Delgado Sanches, 305/C - Jd. Vitória - CEP 86182-130 - Cambé/PR

Fone 55 (43) 3154-2828 - CNPJ: 07.248.071/0001-57 - I.E: 903.37474-B6

projetos@stelsistemaseletricos.com.br



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  
Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

## Solicitação de Atendimento nº 7747548, 1080216420 839216195

06/10/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (TÉCNICO)

PARECER:

\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO INTERNA: \*\*\*\*\*SEM NECESSIDADE DE OBRA NA REDE. \*CARGA INSTALADA: 1,5 kW / Categoria B1. [Carga instalada compatível com a categoria de atendimento]\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO EXTERNA:\*\*\*\*\* \*Atividade/Nota de Serviço: 1080216420/839216195\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA, \*\*\*\*

03/11/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)

PARECER:

Atividade/Nota de Serviço: 1080216420/839216195\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA, \*\*\*\*

## Solicitação de Atendimento nº 7746551, 1079820021 839206314

06/10/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (TÉCNICO)

PARECER:

\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO INTERNA: \*\*\*\*\*SEM NECESSIDADE DE OBRA NA REDE. \*CARGA INSTALADA: 1,5kW / Categoria B1. [Carga instalada compatível com a categoria de atendimento]\*\*\*\*\*INFORMAÇÃO EXTERNA:\*\*\*\*\* \*Atividade/Nota de Serviço: 1079820021/839206314\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA, \*\*\*\*

03/11/2022 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

03/11/2022 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)

PARECER:

Atividade/Nota de Serviço: 1079820021/839206314\*Projeto visto e liberado para execução.\*Notas:\*>>1) No poste que se pretende montar o padrão, não poderá haver equipamento como (trafo, chave fusível, chave faca, transformador, religador, etc).\*>>2) Instalar a caixa voltada para o lado onde se encontra a maior área da calçada, possibilitando a leitura sem que seja preciso avançar até a rua.\*Validade 12 meses. \*Próxima etapa:\*Etapa 1 - Após conclusão da montagem do padrão e finalizada a obra por parte da CPFL solicitar a vistoria via site de projetos particulares.>>>O Atendimento técnico é realizado pelo e-mail projetosparticulares@cpfl.com.br \*Telefone: (14)3305-9147 Ség à Sex das 08:00 às 11:00, \*\*\*\*Conheça pelo site www.cpfl.com.br nossa campanha: GUARDIÃO DA VIDA, \*\*\*\*



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA  
Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

## ANEXO II

Solicitações de vistoria dos padrões, com aprovação final em  
03/01/2023, conforme datas a seguir:

### STATUS ATUAL

03/01/2023 - VISTORIA APROVADA

### PARECERES

#### RESULTADO DA ANÁLISE DE VISTORIA E CONEXÃO

14/12/2022 - AGUARDANDO VISTORIA

20/12/2022 - VISTORIA REPROVADA

PARECER:

RAMAL NÃO DEVE ESTAR CONECTADO NA REDE.

29/12/2022 - AGUARDANDO VISTORIA

03/01/2023 - VISTORIA APROVADA

STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Rua Francisco Delgado Sanches, 305/C - Jd. Vitória - CEP 86182-130 - Cambé/PR

Fone 55 (43) 3154-2828 - CNPJ: 07.248.071/0001-57 - I.E: 903.37474-86

projetos@stelsistemaseletricos.com.br





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

Ofício nº027/2023.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – Estado Do Paraná.

De: Prefeito Municipal.

Para: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários

A/C: Alexandre Augusto Ormeneze.

Data: 09 de março de 2023.

**AUTORIZO** preliminarmente à solicitada mediante ao parecer técnico, expedido pelo Sr. Alexandre Augusto Ormeneze, Arquiteto e Urbanista, que seja realizado o 2º Aditivo de Prazo de Execução do Contrato: 85/2022, referente ao processo de Tomada de Preços: 03/2022, com a empresa STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 07.248.071/0001-57, por um período de 60 (sessenta) dias a partir da data 07/12/2022.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento de aditivo.
- 2- Ao exame e aprovação dos documentos indicados no item acima.

Cordialmente,

Edimar de Freitas Alboneti  
Prefeito Municipal



**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA**

**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

**PARECER 050/2023**

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

**Assunto:** Aditivo de contrato 85/2022 referente à Tomada de Preço 03/2022.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias, para efetuar os procedimentos cabíveis, referente ao aditivo de contrato 85/2022 referente à Tomada de Preço 03/2022.

**08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS**  
**08.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**  
15.452.0009.1028 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL


Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4,4,90,51,00,00	06260	00.000
02	Obras e Instalações	4,4,90,51,00,00	06270	00.400

Conforme solicitado, segue dotação do orçamento de 2022, vale ressaltar que a obra está empenhada:

Empenho ordinário: 5746, valor: R\$ 237.676,50, fonte 400.

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 13 de março de 2023

  
**LUCAS NASCIMENTO**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

## SEGUNDO APOSTILAMENTO CONTRATO N.º 85 / 2022

**Do:** Setor de Licitação

**Para:** Setor Jurídico


**Assunto:** Aditivo de Prazo

**Data:** 14/03/2023

Prezado Senhor:

Encaminhamos a solicitação do setor, para análise da legalidade do pedido de Aditivo de prazo de vigência e execução, referente ao contrato n.º 85 – 2022, Tomada de Preços n.º 03 / 2022. Objeto da licitação: fornecimento, transporte e instalação de luminárias, braços e postes para luminárias para iluminação pública em led, remoção e destinação final de luminárias e braços substituídos. substituição da iluminação pública do município por led contemplando: placa de obra; fornecimento e instalação de luminárias de 70w e 75w; fornecimento e instalação de braço para iluminação pública tipo br2; fornecimento e instalação de poste para iluminação; remoção, transporte e destinação final e braços existente. indicador: luminárias 58 unidades, implatação de postes: 50 unidades e colocação de placas de comunicação visual. Segue em anexo os pedido da contratada, o pedido do fiscal do contrato e autorização do Prefeito. Solicito o Parecer Jurídico Municipal.

Atenciosamente,

  
Tiago S. Rodrigues  
Setor de Licitação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

## Assessoria Jurídica Municipal

### PARECER JURÍDICO Nº 063/2023

Contrato nº 85/2022

Interessado: Fiscal do Contrato

Assunto: Pedido de aditivo de Prorrogação de prazo de Execução

Prorrogação de prazo de Execução. Justificativa por escrito observada. Viabilidade.

#### 1 RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de aditivo de Prorrogação de prazo de Execução do contrato administrativo de nº 85/2022, o qual tem como objeto o seguinte:

O objeto do presente Contrato é a execução de FORNECIMENTO , TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, BRAÇOS E POSTES PARA LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS SUBSTITUÍDOS. SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO POR LED CONTEMPLANDO: PLACA DE OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 70W E 75W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO BR2; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO; REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E BRAÇOS EXISTENTE. INDICADOR: LUMINÁRIAS 58 UNIDADES, IMPLATAÇÃO DE POSTES: 50 UNIDADES E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. º 42/2022 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.

O procedimento veio acompanhado de: (1) solicitação do aditivo de prorrogação e anexos; (2) ofício da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; (3) autorização preliminar no senhor Prefeito Municipal; (3) parecer contábil; e (4) solicitação de parecer jurídico oriunda da Comissão Permanente de Licitação.

#### 2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

##### 2.1 DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO TEMPORAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

## Assessoria Jurídica Municipal

O pedido de prorrogação temporal do prazo de execução é juridicamente possível em algumas hipóteses, tendo em vista a previsão do artigo 57, §1º, da Lei 8.666/93, que dispõe:

Art. 57. § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega **aditem prorrogação**, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, **desde que ocorra algum dos seguintes motivos**, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;  
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Além da previsão legal, cumpre observar o disposto no contrato administrativo nº 85/2022.

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 60 (SESSENTA) dias, contados a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Conforme o "parecer técnico de aditivo de prazo de execução" exarado pelo Fiscal da Obra do objeto do presente contrato, justifica-se a prorrogação do prazo sob o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR**  
**Assessoria Jurídica Municipal**

fundamento de ser “razoável a justificativa técnica para que se estenda o prazo em 60 (sessenta) dias após o termino do aditivo inicial para que a obra possa ser concluída”.

Ademais, conforme os documentos trazidos pela Contratada, observa-se que comprovou que enfrentou dificuldades burocráticas junto à concessionária de energia elétrica, motivo que culminou no atraso da execução dos serviços.

No presente caso tem-se que houve justificativa dada por escrito, apresentação de parecer contábil, com o fim de viabilizar a questão orçamentária, além da prévia autorização da autoridade competente.

Preenchidos tais requisitos, o pedido de aditivo restará apto a ser efetuado.


### 3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, este Advogado Público opina pela viabilidade do acréscimo do prazo contratual solicitado.

Por fim, ressalta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois, o parecer jurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga a autoridade.

É o parecer

Barra do Jacaré/PR, 14 de março de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**ADONIS ALEXANDRE LAQUALE**  
OAB/SP nº 395.845  
Advogado Público



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 85/2022  
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa n.º 96, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.407.568/0001-93, representado por seu Prefeito Municipal, **EDIMAR DE FREITAS ALBINETI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 5.067.024-4 - SSP/PR e do CPF/MF n.º 540.036.289-34, residente na Rua Jacarezinho, n.º 421, nesta cidade de Barra do Jacaré/PR. **CONTRATADO: STEL - SISTEMA ELÉTRICOS LTDA**, sede na Cidade de Cambé - PR, na Rua Francisco Delgado Sanches n.º 305, letre C, Jardim Vitória, CEP: 86.181 - 560. Nos termos do artigo 57, II, da lei 8666/93, resolve promover o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 85/2022**, nos termos que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do contrato.**

Fornecimento, transporte e instalação de luminárias, braços e postes para luminárias para iluminação pública em Led, remoção e destinação final de luminárias e braços substituídos. Substituição da iluminação pública do município por Led contemplando: placa de obra; fornecimento e instalação de luminárias de 70w e 75w; fornecimento e instalação de braço para iluminação pública tipo BR2; fornecimento e instalação de poste para iluminação; remoção, transporte e destinação final e braços existente. Indicador: luminárias 58 unidades, implantação de postes: 50 unidades e colocação de placas de comunicação visual

**CLÁUSULA SEGUNDA: Do preço.**

O valor do contrato será mantido, sem alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo.**

O contrato n.º 85/2022 fica aditivado prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução do último aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA: Das demais cláusulas contratuais.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, tendo o presente aditivo a assinatura das partes e de testemunhas.


Paço Municipal José Galdino Pereira, em 14 de Março de 2023.


  
**EDIMAR DE FREITAS ALBINETI**  
Prefeito Municipal

EDINÉIA DE FÁTIMA CARVALHO

**EDINÉIA DE FÁTIMA CARVALHO**  
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

  
**Luiz Carlos França**  
Fiscal do Contrato e  
Sec. de Obras e Urbanismo/Fiscal do Contrato  
CPF: 361.135.739-15

  
**Paulo H. Galego da Silva**  
Diretor de Serviço Urbanismos e Rurais  
CPF: 060.048.489-05

## 8) ADITIVO 3 AO CONTRATO 85-2022, T.P 03-2022 - STEL (ILUMINACAO ORNAMENTAL).docx.pdf

Documento número 1b5c9ee5-c204-4110-91cb-92d24ffb5b4f



### Assinaturas

EDINÉIA DE FÁTIMA CARVALHO  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 187.18.86.18

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0  
Safari/537.36

Data e hora: 16 Março 2023, 11:46:36

E-mail: relatoriosavantelicitacoes@gmail.com (autenticado  
com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5543933444119

Token: 6cd27762-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-a2fbd6008d79

Edinéia De  
Fátima Carvalho

Assinatura de EDINÉIA DE FÁTIMA CARVALHO



Hash do documento original (SHA256):

f115625dc56fb007817ee1e35d6d5384d0e670c35157f2d4a7cf53a3cdaf814b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=1b5c9ee5-c204-4110-91cb-92d24ffb5b4f>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1b5c9ee5-c204-4110-91cb-92d24ffb5b4f, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 85/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022**

**O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa n.º 96, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.407.568/0001-93. **CONTRATADO: STEL - SISTEMA ELÉTRICOS LTDA**, CNPJ: 07.248.071/0001-57 sede na Cidade de Cambé - PR, na Rua Francisco Delgado Sanches n.º 305, letra C, Jardim Vitória, CEP: 86.181 - 560. Nos termos do artigo 57, II, da lei 8666/93, resolve promover o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 85/2022**, nos termos que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do contrato.**

Fornecimento, transporte e instalação de luminárias, braços e postes para luminárias para iluminação pública em Led, remoção e destinação final de luminárias e braços substituídos. Substituição da iluminação pública do município por Led contemplando: placa de obra; fornecimento e instalação de luminárias de 70w e 75w; fornecimento e instalação de braço para iluminação pública tipo BR2; fornecimento e instalação de poste para iluminação; remoção, transporte e destinação final e braços existente. Indicador: luminárias 58 unidades, implantação de postes: 50 unidades e colocação de placas de comunicação visual

**CLÁUSULA SEGUNDA: Do preço.**

O valor do contrato será mantido, sem alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo.**

O contrato n.º 85/2022 fica aditivado prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do vencimento do prazo de execução do último aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA: Das demais cláusulas contratuais.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, tendo o presente aditivo a assinatura das partes e de testemunhas.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 14 de Março de 2023.

**EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Valdir Garcia Gebim

**Código Identificador:0E064C38**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/03/2023. Edição 2732

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>